

ID		Aktivetsnavn	Varighet	Start	Slutt	jun	3. kvartal jul	aug	sep	4. kvartal okt	nov	des	1. kvartal jan	feb	mar	2. kvartal apr	mai	jun	3. kvartal jul	
1																				
2	✓	<b>Forberedene aktiviteter</b>	<b>41 dager</b>	<b>fr 30.06.17</b>	<b>fr 25.08.17</b>		[Bar chart showing activity from Jul to Aug]													
3	✓	Kontrakt	1 dag	fr 30.06.17	fr 30.06.17		[Bar]													
4	✓	Skiltplan	15 dager	ma 10.07.17	fr 28.07.17		[Bar chart showing activity from Jul to Aug]													
5	✓	Rigging	5 dager	ma 21.08.17	fr 25.08.17			[Bar]												
6	✓	Gjennomgang av tegninger	1 dag	ti 15.08.17	ti 15.08.17			[Bar]												
7																				
8		<b>VA anlegg</b>	<b>95 dager</b>	<b>ma 04.09.17</b>	<b>fr 12.01.18</b>				[Bar chart showing activity from Sep to Jan]											
9	✓	Omkobling for sjukehus	10 dager	ma 04.09.17	fr 15.09.17				[Bar]											
10	✓	V5	2 dager	ma 18.09.17	ti 19.09.17				[Bar]											
11	✓	Komplett grøft V5-V4	7 dager	on 20.09.17	to 28.09.17				[Bar]											
12	✓	V4	2 dager	fr 29.09.17	ma 02.10.17				[Bar]											
13	✓	Komplett grøft V4-V3	7 dager	ti 03.10.17	on 11.10.17				[Bar]											
14	✓	V3	2 dager	to 12.10.17	fr 13.10.17				[Bar]											
15	✓	Komplett grøft V4-V2	7 dager	ma 16.10.17	ti 24.10.17				[Bar]											
16	✓	V2	2 dager	on 25.10.17	to 26.10.17				[Bar]											
17	✓	Komplett grøft V2-V1	7 dager	fr 27.10.17	ma 06.11.17				[Bar]											
18	✓	V1	2 dager	ti 07.11.17	on 08.11.17				[Bar]											
19		Komplett grøft V1- eksisterende	31 dager	to 09.11.17	to 21.12.17				[Bar]											
20		Tinning av kryssområde	4 dager	on 03.01.18	ma 08.01.18								[Bar]							
21		Påkobling eksisterende kum	5 dager	ma 08.01.18	fr 12.01.18								[Bar]							
22																				
23		<b>Strømmehagaen</b>	<b>307 dager</b>	<b>ti 03.10.17</b>	<b>on 05.12.18</b>				[Bar chart showing activity from Oct to Dec]											
24	✓	Påkobling V10	2 dager	ma 20.11.17	ti 21.11.17															
25	✓	Komplett grøft V10 - S11	5 dager	on 22.11.17	ti 28.11.17															
26	✓	S11	1 dag	on 29.11.17	on 29.11.17															
27	✓	Komplett grøft S11 V10	3 dager	to 30.11.17	ma 04.12.17															
28	✓	V13	2 dager	ti 05.12.17	on 06.12.17															
29																				
30		<b>Gangvei Johan falkbergetsvei</b>	<b>307 dager</b>	<b>ti 03.10.17</b>	<b>on 05.12.18</b>				[Bar chart showing activity from Oct to Dec]											
31		Forsterkningslag	55 dager	to 20.09.18	on 05.12.18															
32		Bærelag	47 dager	ti 03.10.17	on 06.12.17				[Bar]											
33		Asfalt	5 dager	ma 02.07.18	fr 06.07.18															[Bar]

Prosjekt: Fremdriftsplan rev1 Dato: ti 19.06.18	Aktivitet	[Blue bar]	Inaktiv aktivitet	[White bar]	Manuell sammendragsfremheving	[Thick blue bar]	Ekstern milepæl	[Diamond]
	Deling	[Dotted blue bar]	Inaktiv milepæl	[Diamond]	Manuelt sammendrag	[Bracket]	Tidsfrist	[Down arrow]
	Milepæl	[Diamond]	Inaktivt sammendrag	[Vertical bar]	Bare start	[Bracket]	Fremdrift	[Blue bar]
	Sammendrag	[Bracket]	Manuell aktivitet	[Blue bar]	Bare slutt	[Bracket]	Manuell fremdrift	[Blue bar]
	Prosjektsammendrag	[Vertical bar]	Bare varighet	[Blue bar]	Eksterne aktiviteter	[Grey bar]		